

BYGGINFORMASJON NR 3

Elias Smiths Plass



Bildet er tatt i dag.

1. Stagboring og forankring av spunt er avsluttet.
2. Arbeider neste måned vil bestå av noe fjellsprenging nærmest Elias Smiths vei 18 (det gule huset). Graving og borttransport av løsmasser pågår for fullt og kommer til å pågå enda noen måneder. Stålkjernerpeiling til fjell for fundamentering av bygget samt støping av et arbeidsgulv i byggegropen vil bli utført. På nyåret vil arbeider med plasstøpt betong i gulv og vegger starte opp..
3. Det er gitt dispensasjon fra støyforskriften og arbeidstiden for støyende arbeider vil være fra kl. 07.00-18.00 mandag til fredag med 1 times pause midt på dagen. Andre arbeider som holder seg innenfor tillatt grenseverdi for støy kan pågå til andre tider innenfor gjeldene regelverk for støy.
4. Typisk arbeidstid er mandag til torsdag 07.00 til 19.00 og fredag fra kl. 07.00 til 13.30.
5. Ny informasjon vil bli sendt ut etter hvert som arbeidene skrider frem.
6. For ytterligere informasjon kan prosjektleder Finn Ove Hysten kontaktes på email finn.ove@strukta.no eller på mobiltelefon 950 63 031. Mer informasjon om prosjektet finnes på www.eliasmithsplass.no

Sandvika 27.11.2018.

Med vennlig hilsen STRUKTA AS